

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/291 zo dňa 07.10.2020

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ :

Mesto Rajec

Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Milan Lipka, primátor
Zástupca vo veciach technických/kontakt: Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK74 0900 0000 0051 4112 7972
SWIFT: GIBASKBX
Kontaktný email: podatelna@rajec.sk
Telefónne číslo: +421 41/5076519
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
OR: OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:5012/B
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
SWIFT: IBGBSKBX
Kontaktný email: skanska@skanska.sk
Telefónne číslo: +421 2 48 295 111
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/291 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

V priebehu realizácie diela, v nadväznosti na rokovanie zmluvných strán konané dňa 20.11.2020, Zhotoviteľ dňa 27.11.2020 doručil Objednávateľovi odôvodnenú žiadosť o predĺženie termínu zhotovenia diela s ohľadom na vplyvy majúce dopad na zmluvne dohodnutý termín plnenia.

Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti uvedené v preambule, v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1/ k Zmluve o dielo č. 2020/291 zo dňa 07.10.2020. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Dňa 27.11.2020 Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi „Žiadosť o vystavenie termínového dodatku“ k ZoD č. 2020/291, ktorá **vyplynula z podrobného posúdenia stavu realizácie a zohľadnení vplyvov nových podmienok zistených počas realizácie diela**. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať. Predmetom Dodatku č. 1 sa upravuje čas plnenia predmetu Diela v zmysle žiadosti č. 1943/20/DSK-ZIS zo dňa 26.11.2020 od Zhotoviteľa. Žiadosť je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV. Čas plnenia, bod 1.** mení a dopĺňa nasledovne:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **85 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska pri zohľadnení podmienok uvedených v texte Prílohy č.1 k tomuto Dodatku č.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý je povinný predložiť zhotoviteľ objednávateľovi po uplynutí doby, počas ktorej boli prerušené práce na diele, najneskôr prvý deň začatia prác po prerušení. Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k časovému harmonogramu prác do 24 hodín od predloženia Zhotoviteľom.“*

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 vrátane prílohy č. 1/ je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2020/291 zo dňa 07.10.2020, je vypracovaný v **piatich vyhotoveniach**, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: „Žiadosť zhotoviteľa o vystavenie termínového dodatku“, číslo 1943/20/DSK-ZIS zo dňa 26.11.2020, doručená objednávateľovi dňa 27.11.2020, zaevidovaná pod č. 5043/2020.

V Rajci dňa 08.12.2020

V Bratislave dňa 08.12.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor Mesta Rajec

.....
Ing. Miroslav Potoč, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Skanska SK a.s.

.....
Ing. Pavol Abrhan, v.r.
člen predstavenstva

SKANSKAMesto Rajec
Mestský úradIng. Milan Lipka
primátorNámestie SNP 2/2
015 22 Rajec

Skanska SK a.s.

Sídlo

Krajná 29

821 04 Bratislava

Tel.: +421 248 295 111

Fax: +421 248 295 112

e-mail: skanska@skanska.sk

Web: www.skanska.sk

Závod Inžinierske staviteľstvo



Dátum	Název zmlúvy	Vytvoril	Pracovný telefón
26.11.2020	1943/20/DSK-ZIS	Ing. Viktor Janovič	+ 421 902 986 601

Vec : Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste
Zmluva o dielo č.: 2020/291
Žiadosť o vystavenie termínového dodatku

Vážený obchodný partner,

dňa 07.10.2020 bola medzi nami, na základe výsledku súťaže týkajúcej sa výberu zhotoviteľa na realizáciu akcie „ Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste“, uzatvorená hore uvedená zmluva o dielo.

Následne po nadobudnutí jej účinnosti nám bolo dňa 13.10.2020 zápisnične odovzdané stavenisko pre realizáciu danej stavby, vrátane podkladov, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy týkajúcich sa danej stavby, súvisiacich s jej realizáciou ako i podmienkami za ktorých je možné stavbu popísanú v texte žiadosti realizovať.

V zmysle zmluvy o dielo sme sa ako zhotoviteľ, za podmienok v nej stanovených, zaviazali zrealizovať predmet zmluvy do 60 kalendárnych dní plynúcich odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pri dodržaní podmienok definovaných v jej texte, ako i v podkladoch Vám odovzdaných k realizácii predmetu zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a STN EN) súvisiacimi s predmetom zmluvy.

Po podrobnom posúdení súčasného stavu realizácie a zohľadnení vplyvov majúciich dopad na zazmluvnenú dobu realizácie, ako sú :

- Pôsobenie vyššej moci spojené so šírením pandémie COVID-19 a s tým spojených restriktív, najmä však obmedzený pohyb osôb, vzniknutaj mimo vôle objednávateľa ako i zhotoviteľa
- Nastávajúce zimné obdobie a s tým spojený výkon zimnej údržby na predmete rekonštrukcie treťou osobou
- Nemožnosť realizácie konečných asfaltových úprav na časti predmetu zmluvy z dôvodov nastávajúceho zimného obdobia, ako i vo vzťahu k plneniu podmienok uvedených vo vyjadrení za ktorých odsúhlasila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja PD pre stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby (list zn. 30/2020/SC ŽSK-310 z 09.09.2020)

IČO: 31611788, IČ DPH: SK 2020478956

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 5012/B

- Výskyt nových skutočností definovaných vo vyjadreniach tretej strán, ktoré neboli zhotoviteľovi známe pri spracovaní ponuky a pri uzatváraní zmluvného vzťahu
- Výskyt skutočností zistených počas realizácie predmetu zmluvy zaznamenaných v stavebnom denníku ktorých realizácia nebola zohľadnená v poskytnutej PD a výkaze výmer, t.j. nesúlad projektovej dokumentácie so skutočnosťou, ktorý zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení všetkých odborných skúseností zistiť
- Nesúlad projektovej dokumentácie s vyjadrením správcu inžinierskych sietí (verejný vodovod a kanalizácia) – list SEVAK zn. O20029554 z 31.8.2020 spočívajúci hlavne v neurčení napájacieho/ích bodu/ov pre správcov sietí požadované doplnenie uličných vpustí na uliciach Jablonoňová, Ružová a Orgovánová, vrátane stanovenia dĺžok pripojok spojených s doplnením uličných vpustí,

si Vás touto cestou, i na základe záverov zo spoločného rokovania uskutočneného dňa 20.11.2020 na Vašej pôde, dovoľme požiadať o súhlas s predĺžením lehoty realizácie predmetu zmluvy definovanej v medzi nami podpísanej zmluve o dieło, t. j. o zmenu počtu kalendárnych dní potrebných na riadne a správne zrealizovanie predmetu zmluvy, tak aby predmet zmluvy mohol byť ukončený v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a STN EN) a to minimálne na 85 kalendárnych dní plynúcich odo dňa odovzdania staveniska pri zohľadnení skutočností, že do tejto doby sa nezapočítava :

- Obdobie plánovanej zimnej údržby
- Čas potrebný pre dopracovanie PD vo vzťahu k vyjadreniam správcov sietí, ako i skutočností zistených pri samotnej realizácii predmetu zmluvy

Dovoľme si vysloviť presvedčenie, že takto modifikovaná doba realizácie povedie k správne mu a riadne mu zrealizovaniu predmetu zmluvy, tak aby toto bolo ukončené v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a STN EN) a bolo Vami ako objednávateľom užívané k plnej spokojnosti.

Následne po obdržaní súhlasného stanoviska pripravíme koncept Dodatku riešiaceho vyššie uvedené a po vzájomnom odsúhlasení jeho znenia Vám ho predložíme k podpisu

s pozdravom

Ing. Viktor Janovič
 Špecialista zmlúv senior
 Skanska SK a.s.