

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/291 zo dňa 07.10.2020

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ :

Mesto Rajec

Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Milan Lipka, primátor
Zástupca vo veciach technických/kontakt: Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK74 0900 0000 0051 4112 7972
SWIFT: GIBASKBX
Kontaktný email: podatelna@rajec.sk
Telefónne číslo: +421 41/5076519
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
OR: OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:5012/B
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
SWIFT: IBGBSKBX
Kontaktný email: skanska@skanska.sk
Telefónne číslo: +421 2 48 295 111
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/291 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom za cenu Diela 322 222,00 Eur bez DPH, 386 666,40 Eur s DPH (slovom: tristoosemdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatšesť, 40/100 eur).

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/291 (ďalej ako „Dodatok č. I“), ktorým sa zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele v termíne do 85 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

V priebehu realizácie diela Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi odôvodnenú žiadosť, listom č. 723/21/DSK-ZIS zo dňa 07.05.2021, o zmenu ceny Diela s ohľadom na vplyvy majúce dopad na zmluvne dohodnutú cenu.

Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti uvedené v preambule, v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 2/ k Zmluve o dielo č. 2020/291 zo dňa 07.10.2020. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi „Žiadosť o vystavenie dodatku – zmena ceny – navyiac a menej práce“, listom č. 723/21/DSK-ZIS zo dňa 07.05.2021, k ZoD č. 2020/291, ktorá **vyplynula z podrobného posúdenia realizácie a zohľadnení vplyvov nových podmienok zistených počas realizácie diela**. Prílohou tejto žiadosti bolo vyčíslenie menej a navyiac prác. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať. Predmetom Dodatku č. 2 sa upravuje cena za predmet Diela v zmysle žiadosti č. 723/21/DSK-ZIS zo dňa 07.05.2021 od Zhotoviteľa. Žiadosť je Prílohou č. 1 tohto Dodatku. Vyčíslenie menej a navyiac prác je Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. V. CENA, bod 1.** mení a dopĺňa nasledovne:

„1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za cenu 369.281,13 Eur bez DPH, 443.137,37 Eur s DPH (slovom: štyristoštyridsaťtritisícstotridsaťsedem, 37/100 eur). Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 vrátane príloh č. 1 a č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2020/291 zo dňa 07.10.2020, je vypracovaný **v piatich vyhotoveniach**, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1: „Žiadosť o vystavenie dodatku – zmena ceny – navyiac a menej práce“, číslo 723/21/DSK-ZIS zo dňa 07.05.2021.

Príloha č. 2: Vyčíslenie menej a navyiac prác.

V Rajci dňa 13.05.2021

Objednávateľ:

.....
Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor Mesta Rajec

V Bratislave dňa 12.05.2021

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Miroslav Potoč, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Skanska SK a.s.

.....
Ing. Pavol Abrhan, v.r.
člen predstavenstva

SKANSKAMesto Rajec
Mestský úradNámestie SNP 2/2
015 22 Rajec

Skanska SK a.s.

Slato

Krajná 29

821 04 Bratislava

Tel: +421 248 295 111

Fax: +421 248 295 112

E-mail: skanska@skanska.sk

Web: www.skanska.sk

Závod Inžinierske staviteľstvo

1 (2)

Dátum	Ročná značka	Výbauer	Priamy telefón
07.05.2021	723/21/DSK-ZIS	Ing. Viktor Janovič	+ 421 902 986 601
Vás list zo dňa	Značka		

Vec : Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste

Zmluva o dielo č.: 2020/291

Žiadosť o vystavenie dodatku – zmena ceny – navyč a menej práce**Vážený obchodný partner,**

dňa 07.10.2020 bola medzi nami, na základe výsledku súťaže týkajúcej sa výberu zhotoviteľa na realizáciu akcie „**Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste**“, uzatvorená hore uvedená zmluva o dielo.

Následne po nadobudnutí jej účinnosti nám bolo dňa 13.10.2020 zápisnične odovzdané stavenisko pre realizáciu danej stavby, vrátane podkladov, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy týkajúcich sa danej stavby, súvisiacich s jej realizáciou ako i podmienkami za ktorých je možné stavbu popísanú v texte žiadosti realizovať.

V zmysle zmluvy o dielo sme sa ako zhotoviteľ, za podmienok v nej stanovených, zaviazali zrealizovať predmet zmluvy v cene dohodnutej v texte predmetnej zmluvy, pri dodržaní podmienok definovaných v jej texte, ako i v podkladoch Vami odovzdaných k realizácii predmetu zmluvy.

Súčasne sme sa zaviazali zrealizovať predmet zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a STN EN) súvisiacimi s predmetom zmluvy.

Počas realizácie diela kontrahovaného v danej zmluve o dielo, ako i na základe vzájomných rokovaní, bolo nevyhnutné pristúpiť i k realizácii prác a dodávok nad rozsah definovaný vo Vami poskytnutých podkladoch (navyč práce).


Realizácia týchto prác a dodávok bola nevyhnutná pre riadne a správne, v súlade platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a STN EN) súvisiacimi s predmetom zmluvy, zrealizovanie predmetu zmluvy, pričom vznik týchto rozdielov medzi poskytnutými podkladmi a realitou nebolo možné predpokladať či už zo strany Vás ako objednávateľa, ako i nás ako zhotoviteľa.

V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás touto cestou dovoľíme požiadať o súhlas so zmenou ceny zmluvného diela kontrahovanej v zmluve o dielo citovanej v texte tohto listu o cenu za vykonané navyše práce vo výške 47 059,13 EUR bez DPH a následné vystavenie dodatku riešiaceho danú zmenu zmluvnej ceny.

Dovoľíme si vysloviť presvedčenie, že táto naša požiadavka na súhlas so zmenou ceny diela pred jeho dokončením bude pre Vás prijateľná a akceptovateľná.

Súčasne v prílohe listu predkladáme ako podklad pre spracovanie dodatku a prílohu k nemu celkové výkazy výmer riešiace jednak predmet tohto listu, ako i vyčíslenie a špecifikáciu navyše a menej prác, a celkové vyčíslenie konečných cien za realizáciu jednotlivých objektov a konečnej ceny predmetu zmluvy.

s pozdravom



Ing. Viktor Janovič
Špecialista zmlúv senior
Skanska SK a.s.

Príloha : Upravené výkazy výmer

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: mesto Rajec - rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste

Objednávateľ: mesto Rajec

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Miesto: Rajec

Kód	Zákazka	ZOD		Dodatok k ZOD		Cena spolu s doatkom	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
20-14V	mesto Rajec - rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste	322 222,00	386 666,40	47 059,13	56 470,97	369 281,13	443 137,37
01	ulica Jabloňová	34 004,32	40 805,18	17 277,31	20 732,77	51 281,63	61 537,95
02	ulica Janka Kráľa	17 459,10	20 950,92	-787,25	-944,70	16 671,85	20 006,22
03	ulica Kostolná	17 398,62	20 878,34	11 159,31	13 391,17	28 557,93	34 269,51
04	ulica Krivín	43 063,31	51 675,97	-1 419,37	-1 703,24	41 643,94	48 972,73
05	ulica Nádražná	11 798,03	14 157,64	-2 298,62	-2 768,34	9 499,41	11 399,30
06	ulica Orgovánová	6 209,18	7 451,02	7 977,14	9 572,57	14 186,32	17 023,89
07	ulica Ružová	17 172,69	20 607,23	15 345,63	18 414,76	32 518,32	39 021,99
08	ulica Sama Chalúpku	16 122,39	19 346,87	2 297,76	2 757,32	18 420,15	22 104,19
09	ulica Sládkovičova	13 633,27	16 359,92	3 303,15	3 963,77	16 936,42	20 323,69
10	ulica Kollárova	8 495,34	10 194,41	154,21	185,06	8 649,55	10 379,47
11	ulica Športová	25 616,06	30 739,27	-1 940,86	-2 329,03	23 675,20	28 410,24
12 -	ulica Porubská	23 773,16	28 527,79	-4 009,28	-4 811,14	19 763,88	23 716,65
13	ulica Obrančov mieru	87 476,53	104 971,84	0,00	0,00	87 476,53	104 971,84
Celkom		322 222,00	386 666,40	47 059,13	56 470,97	369 281,13	443 137,37